

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 26 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区桥架内接地施工，要求焊接时四面满焊，确保工程质量。 2、现场巡视光伏区汇流箱接线，要求线鼻子压紧、接线桩头螺丝拧紧，并做好电缆标识及防火封堵。 3、现场巡视光伏区电缆敷设，要求做好电缆标识工作。 4、现场巡视光伏区组与组接地，要求螺丝对校。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6779 米；桥架内接地完成 500 米，累计完成 6250 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12023 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；2×120 电缆敷设完成 2100 米，2×150 电缆敷设完成 2864 米。 2、升压站电气一次接线。 3、汇流箱接线完成 7 台，组与组接地完成 50 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):