

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 27 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场旁站外线塔基浇筑。 2、现场巡视光伏区汇流箱接线，要求线鼻子压紧、接线桩头螺丝拧紧，并做好电缆标识及防火封堵。 3、现场巡视光伏区组与组接地，要求螺丝对校。	
施 工 情 况	施工单位 江苏溧阳 建设集团 有限公司	施工内容及进度 1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6779 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6250 米；环网接地施工完成 200 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米； 2、升压站电气一次接线。 3、汇流箱接线完成 11 台，组与组接地完成 50 组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):