

监 理 日 志 ()

日期: 2019年10月28日

天气: 晴

星期: 二

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场巡视光伏区桥架内接地施工，要求焊接时四面满焊，确保工程质量。</p> <p>2、现场巡视光伏区汇流箱接线，要求线鼻子压紧、接线桩头螺丝拧紧，并做好电缆标识及防火封堵。</p> <p>3、现场巡视光伏区组与组接地，要求螺丝对校。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>江苏溧阳 建设集团 有限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6779 米；桥架内接地完成 100 米，累计完成 6350 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；</p> <p>2、升压站电气一次接线。</p> <p>3、汇流箱接线完成 9 台，组与组接地完成 116 组。</p>
其 它 事 项		
<p>本日现场监理人员 王明官 刘俊俊 闫率</p>		
<p>记录人:刘俊俊</p>		<p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :</p>