

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 10 月 30 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区电缆施工, 要求做好电缆标识。 2、现场巡视光伏区桥架整改, 要求施工人员佩戴好安全带施工, 确保施工安全。 3、现场巡视光伏区组与组接地, 要求螺丝对校。	
施 工 情 况	施工 单 位 江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6779 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6450 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完成 4600 米, 累计敷设完成 9564 米 2、升压站消防防线。 3、组与组接地完成 67 组, 桥架消缺整改。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):