

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 01 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区高压接地焊接情况，要求焊接时四面满焊。 2、现场巡视光伏区桥架，发现连接处未上螺丝，要求施工单位整改。 3、现场巡视光伏区组与组接地，要求螺丝对校。 4、现场巡视集电线路电缆沟开挖，要求开挖深度达到图纸设计要求，确保工程质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6779 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6450 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完成 0 米，累计敷设完成 11314 米 2、升压站监控放线。 3、组与组接地完成 50 组，桥架消缺整改。 4、集电线路电缆沟开挖完成 120 米，高压接地焊接完成 200 米。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):