

监 理 日 志 ()

日期: 2019年 11月 02日

天气: 晴

星期: 日

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场巡视光伏区高压接地焊接，要求接地时四面满焊。</p> <p>2、现场巡视光伏区桥架整改情况，要求施工人员佩戴安全带施工，确保施工安全。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳 建设集团 有限公司	<p>1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6779 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6450 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完成 0 米，累计敷设完成 11314 米</p> <p>2、桥架扁铁敷设完成 50 米。</p> <p>3、高压接地焊接完成 200 米，累计完成 400 米。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :