

监 理 日 志 ()

日期: 2019年11月04日

天气: 晴

星期: 二

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站路灯基础浇筑，现场监理人员旁站。</p> <p>2、现场巡视升压站大门砖砌筑。</p> <p>3、现场巡视光伏区桥架内接地。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	<p>1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6779 米；桥架内接地完成 82 米，累计完成 6532 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完成 0 米，累计敷设完成 11314 米。</p> <p>2、升压站路灯、监控施工，路灯基础浇筑，大门砖砌筑。</p> <p>3、支架消缺，桥架消缺整改。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官 刘俊俊 闫率	
记录人:刘俊俊	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :	