

监 理 日 志 ()

日期: 2019年11月06日

天气: 晴

星期: 三

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、现场巡视升压站路灯、监控施工。 2、现场巡视光伏区箱逆变接地焊接, 要求四面满焊。 3、现场巡视光伏区桥架施工, 要求施工人员佩戴安全带施工, 确保施工安全。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 江苏溧阳 建设集团 有限公司 | 1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6779 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6532 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完成 0 米, 累计敷设完成 11314 米。 2、升压站大门、压顶施工, 监控、路灯施工。 3、桥架安装完成 70 米, 箱逆变接地焊接, 集电线路电缆沟铺砂盖砖回填, 桥架整改完成 300 米。 |
| 其 它 事 项 | | |
| 本日现场监理人员 | 王明官 刘俊俊 闫率 | |
| 记录人:刘俊俊 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): | |