

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 10 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区桥架安装, 要求施工人员佩戴好安全带施工, 确保施工安全。 2、现场巡视光伏区箱逆变接地焊接, 要求四面满焊。 3、现场巡视光伏区电缆敷设, 要求做好电缆保护措施。	
施 工 情 况	施工单位 江苏溧阳 建设集团 有限公司	施工内容及进度 1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6779 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6532 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完成 0 米, 累计敷设完成 14914 米。 2、桥架安装完成 70 米, 箱逆变接地焊接一台, 10#低压电缆敷设到桥架内。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):