

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 12 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区桥架整改情况,要求施工人员佩戴好安全带施工,确保施工安全。 2、现场巡视光伏区箱逆变接地焊接,要求四面满焊。 3、现场巡视光伏区箱逆变基础栏杆、爬梯安装。	
施 工 情 况	施工单位 江苏溧阳 建设集团 有限公司	施工内容及进度 1、桥架安装完成 0 米,累计完成 6779 米;桥架内接地完成 0 米,累计完成 6532 米;环网接地施工完成 0 米,累计完成 12223 米;1*4 光伏电缆敷设完成 0 米,累计完成 351012 米;低压电缆敷设完成 0 米,累计敷设完成 14914 米。 2、箱逆变接地焊接完成 80 米,箱变 300 电缆接线 4 根,黄绿漆粉刷完成,桥架整改加固,9#箱变基础栏杆、爬梯施工。 3、升压站高压电缆头制作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):