

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 13 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区桥架整改情况,要求施工人员佩戴好安全带施工,确保施工安全。 2、现场巡视光伏区箱逆变接地焊接,要求四面满焊。 3、现场巡视光伏区低压电缆敷设,要求做好电缆标识。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米,累计完成 6779 米;桥架内接地完成 0 米,累计完成 6532 米;环网接地施工完成 0 米,累计完成 12223 米;1*4 光伏电缆敷设完成 0 米,累计完成 351012 米;低压电缆敷设完成 400 米,累计敷设完成 15314 米。 2、箱逆变接地焊接完成 180 米,桥架整改加固,9#箱变基础栏杆、爬梯施工。 3、升压站高压电缆头制作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):