

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 14 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视升压站一次舱接地施工，要求接地时满焊。 2、现场巡视光伏区 9#箱逆变栏杆、爬梯制作。 3、现场巡视光伏区低压电缆敷设，要求做好电缆标识。	
施 工 情 况	施工单位 江苏溧阳 建设集团 有限公司	施工内容及进度 1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6779 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6532 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完成 3000 米，累计敷设完成 18314 米。 2、14 区 300 电缆接线完成 4 根，6 区直流上桥架 2000 米，7 区直流上桥架 1000 米，9#箱变基础栏杆、爬梯施工。 3、升压站电缆沟盖板制作、一次舱接地施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):