

监 理 日 志 ()

日期: 2019年11月17日

天气: 晴

星期: 日

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、整理完善监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳 建设集团 有限公司	1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6779 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6532 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 26994 米。
其 它 事 项	因下雨无人施工	
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):