

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 20 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 14° -18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区桥架整改加固，要求施工人员佩戴好安全带施工，确保施工安全。 2、现场巡视光伏区低压电缆敷设。 3、现场巡视 300 电缆接线，要求按照图纸规范要求施工。	
施 工 情 况	施工单位 江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	施工内容及进度 1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6779 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6532 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完 0 米，累计敷设完成 28594 米。 2、低压电缆敷设到桥架内 3200 米，300 电缆接线完成 4 根，桥架整改加固。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):