

监 理 日 志 ()

日期: 2019年11月23日

天气: 晴

星期: 六

气温: 5° -15°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区桥架整改加固,要求施工人员佩戴好安全带施工,确保施工安全。 2、现场巡视光伏区通讯电缆敷设,要求做好电缆标识。 3、现场巡视 300 电缆接线,要求按照图纸规范要求施工。 4、现场巡视高压电缆头制作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米,累计完成 6779 米;桥架内接地完成 131 米,累计完成 6843 米;环网接地施工完成 0 米,累计完成 12223 米;1*4 光伏电缆敷设完成 0 米,累计完成 351012 米;低压电缆敷设完 0 米,累计敷设完成 28594 米;通讯电缆敷设 4818 米,累计完成 10218 米;高压电缆敷设 0 米,累计完成 1560 米。 2、3#桥架内低压电缆敷设 3000 米,300 电缆接线完成 6 根,8、9#高压电缆头制作,桥架整改加固。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官 刘俊俊 闫率	
记录人:刘俊俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	