

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 24 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 5° -15°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区桥架盖板铺设, 要求施工人员佩戴好安全带施工, 确保施工安全。 2、现场巡视 9#区域汇流箱铜鼻子制作。 3、现场巡视 300 电缆接线, 要求按照图纸规范要求施工。	
施 工 情 况	施工单 位 江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	施工内容及进度 1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6779 米; 桥架内接地完成 131 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 28594 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高压电缆敷设 0 米, 累计完成 1560 米。 2、5#300 电缆接线 6 根, 3、4、5#区域箱变低压电缆接线 42 根, 485 通讯线桥架内敷设 3600 米, 9#区域汇流箱铜鼻子制作 10 套, 桥架盖板铺设 1300 米。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):