

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 26 日

天气: 阴雨

星期: 二

气温: 5° -10°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区桥架盖板铺设,要求施工人员佩戴安全带施工,确保施工安全。 2、现场巡视光伏区汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作。 3、现场巡视光伏区箱变低压电缆头制作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	1、桥架安装完成 0 米,累计完成 6779 米;桥架内接地完成 131 米,累计完成 6843 米;环网接地施工完成 0 米,累计完成 12223 米;1*4 光伏电缆敷设完成 0 米,累计完成 351012 米;低压电缆敷设完 0 米,累计敷设完成 28594 米;通讯电缆敷设 0 米,累计完成 10218 米;高压电缆敷设 0 米,累计完成 1560 米。 2、11#区域汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作完成 8 台,1、2#区域箱变低压电缆头制作完成 27 根,桥架盖板铺设 150 米,10#区域箱逆变高压电缆头制作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):