

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 11 月 30 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 5° -10°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作。 2、现场巡视光伏区汇流箱通讯线接线。 3、现场巡视光伏区桥架盖板铺设,要求施工人员佩戴安全带施工,确保施工安全。 4、现场巡视升压站道路施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米,累计完成 6843 米;桥架内接地完成 131 米,累计完成 6843 米;环网接地施工完成 0 米,累计完成 12223 米;1*4 光伏电缆敷设完成 0 米,累计完成 351012 米;低压电缆敷设完 0 米,累计敷设完成 32985 米;通讯电缆敷设 0 米,累计完成 10218 米;高压电缆敷设 0 米,累计完成 2486 米。 2、3、6#区域汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作及通讯线接线完成 17 台,1、2#区域桥架盖板敷设 370 米。 3、升压站道路施工,电缆沟盖板敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):