

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 02 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 5° -10°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作。 2、现场巡视光伏区汇流箱通讯线接线。 3、现场巡视光伏区桥架盖板铺设,要求施工人员佩戴安全带施工,确保施工安全。 4、现场巡视光伏区箱逆变钢格栅安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	1、桥架安装完成 0 米,累计完成 6843 米;桥架内接地完成 0 米,累计完成 6843 米;环网接地施工完成 0 米,累计完成 12223 米;1*4 光伏电缆敷设完成 0 米,累计完成 351012 米;低压电缆敷设完 0 米,累计敷设完成 32985 米;通讯电缆敷设 0 米,累计完成 10218 米;高压电缆敷设 0 米,累计完成 2486 米。 2、8-11#、13#箱逆变基础钢格栅安装,栏杆、爬梯加工制作完成 7 台。 3、3#、4#、10-12#区域汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作及通讯接线完成 30 台(累计完成 130 台),1#区域桥架盖板铺设 100 米,8-11#桥架整改,12#高压电缆头制作(累计完成 5 台)。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率

记录人:刘俊俊

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：