

监 理 日 志 ()

日期: 2019年12月03日

天气: 晴

星期: 二

气温: 5° -10°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场巡视光伏区汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作。</p> <p>2、光伏区箱逆变高压电缆头制作，监理现场旁站，并做好旁站记录。</p> <p>3、现场巡视光伏区桥架盖板铺设，要求施工人员佩戴安全带施工，确保施工安全。</p> <p>4、现场巡视光伏区箱逆变钢格栅安装。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏溧阳建设集团有限公司	<p>1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6843 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6843 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完 0 米，累计敷设完成 32985 米；通讯电缆敷设 0 米，累计完成 10218 米；高压电缆敷设 0 米，累计完成 2486 米。</p> <p>2、9-11#箱逆变基础钢格栅安装，10-12#栏杆、爬梯安装。</p> <p>3、8#、11#、13-15#区域汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作及通讯接线完成 50 台（累计完成 180 台），11#区域桥架盖板铺设 190 米，13#高压电缆头制作（累计完成 6 台）。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 聂文
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:

