

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 06 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 5° -10°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作。 2、现场巡视光伏区桥架盖板铺设, 要求施工人员佩戴好安全带施工, 确保施工安全。 3、现场巡视光伏区箱逆变栏杆、爬梯安装。 4、现场巡视升压站内路牙铺设。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6843 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高压电缆敷设 500 米, 累计完成 2986 米。 2、光伏区汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作及通讯接线完成 0 台 (累计完成 198 台), 9#、10#箱变低压电缆接头制作 8 根 (累计完成 55%), 防火泥封堵, 桥架盖板铺设 100 米, 1-5#高压电缆 4 根 650 米, 大跨度桥架支撑焊接制作。 3、3#、4#、8#栏杆、爬梯安装。 4、升压站路牙石铺设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 聂文

记录人:刘俊俊

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：