

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 07 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 5° -10°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区低压电缆接头防火泥封堵。 2、现场巡视光伏区桥架盖板铺设,要求施工人员佩戴好安全带施工,确保施工安全。 3、现场巡视光伏区箱逆变栏杆安装。 4、现场巡视升压站内路牙铺设。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	1、桥架安装完成 0 米,累计完成 6843 米;桥架内接地完成 0 米,累计完成 6843 米;环网接地施工完成 0 米,累计完成 12223 米;1*4 光伏电缆敷设完成 0 米,累计完成 351012 米;低压电缆敷设完 0 米,累计敷设完成 32985 米;通讯电缆敷设 0 米,累计完成 10218 米;高压电缆敷设 310 米,累计完成 3296 米。 2、光伏区汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作及通讯接线完成 0 台(累计完成 198 台),9#、10#箱变低压电缆接头制作 11 根(累计完成 58%),防火泥封堵,桥架盖板铺设 100 米,桥架内敷设完成 200 米,大跨度桥架支撑焊接制作。 3、1#、2#、14#、15#栏杆安装(累计安装完成 12 台)。 4、升压站路牙石铺设完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 聂文

记录人:刘俊俊

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：