

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 09 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 5° -10°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区箱变低压电缆头制作。 2、现场巡视光伏区桥架盖板铺设，要求施工人员佩戴好安全带施工，确保施工安全。 3、现场巡视光伏区桥架内高压电缆敷设，要求做好电缆保护措施。 4、现场巡视光伏区组件安装，要求安装时需要两平一弹。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6843 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6843 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完 0 米，累计敷设完成 32985 米；通讯电缆敷设 0 米，累计完成 10218 米；高压电缆敷设 0 米，累计完成 3296 米；光伏区组件安装完成 0.06MW，累计安装完成 4.2MW。 2、光伏区汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作及通讯接线完成 0 台（累计完成 198 台），8#、9#箱变低压电缆接头制作 14 根（累计完成 67%），防火泥封堵，桥架盖板铺设完成 100 米，桥架内敷设高压电缆完成 600 米，1#、4#、5#高压电缆头制作累计完成 10 台。 3、钢格栅吊装，累计安装完成 6 台；栏杆爬梯焊接加固（累计安装完成 12 台）。 4、升压站高压电缆头耐压试验。
其 它 事 项		

本日现场监理人员	王明官 刘俊俊 聂文
记录人:刘俊俊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：