

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 12 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 5° -10°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区箱变低压电缆头制作。 2、现场巡视光伏区箱逆变基础栏杆、爬梯焊接加固，要求满焊。 3、现场巡视光伏区高压盖板安装，要求施工人员佩戴安全帽施工，确保施工安全。 4、光伏区高压电缆头制作，监理现场旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 溧 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6843 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6843 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完 0 米，累计敷设完成 32985 米；通讯电缆敷设 0 米，累计完成 10218 米；高压电缆敷设 0 米，累计完成 3296 米；光伏区组件安装完成 0MW，累计安装完成 4.29MW。 2、光伏区 1#、4#汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作及通讯接线完成 0 台（累计完成 216 台），7#、11#、12#、15#箱变低压电缆接头制作 19 根（累计完成 83%），3#、14#、15#高压电缆头制作累计完成 13 台，高压盖板安装完成 500 米。 3、钢格栅吊装，累计安装完成 6 台（未做）；栏杆爬梯焊接加固，累计安装完成 12 台（未做）。
其 它 事 项		

本日现场监理人员	王明官 刘俊俊 聂文
记录人:刘俊俊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：