

监 理 日 志 ()

日期: 2019年12月15日

天气: 晴

星期: 日

气温: 5° -10°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场巡视光伏区箱变低压电缆头制作。</p> <p>2、现场巡视箱逆变基础钢格栅安装。</p> <p>3、现场巡视光伏区组件安装，要求用两平一弹的方式安装。</p> <p>4、现场巡视升压站道路伸缩缝切割。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	<p>1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6843 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6843 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完 0 米，累计敷设完成 32985 米；通讯电缆敷设 0 米，累计完成 10218 米；高压电缆敷设 0 米，累计完成 3296 米；光伏区组件安装完成 0.12MW，累计安装完成 4.47MW。</p> <p>2、光伏区 1#、4#汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作及通讯接线完成 0 台（累计完成 216 台），2#、6#、7#箱变低压电缆接头制作 15 根（累计完成 88%），防火泥封堵，15#高压电缆头制作累计完成 15 台（已结束），组件背板接地完成 14 组。</p> <p>3、1-4#、12#钢格栅吊装，累计安装完成 13 台；栏杆爬梯焊接加固，累计安装完成 12 台（未做）。</p> <p>4、升压站混凝土道路养护、切割伸缩缝，升压站调试。</p> <p>5、组件到货 6 车。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 聂文

记录人:刘俊俊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):