

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 16 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 5° -10°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区组件背板接地，要求使用对校螺丝连接。 2、现场巡视箱逆变基础钢格栅安装、加固，要求施工人员做好安全措施，确保施工安全。 3、现场巡视光伏区组件安装，要求用两平一弹的方式安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 漂 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6843 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6843 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完 0 米，累计敷设完成 32985 米；通讯电缆敷设 0 米，累计完成 10218 米；高压电缆敷设 0 米，累计完成 3296 米；光伏区组件安装完成 0.21MW，累计安装完成 4.68MW。 2、光伏区 1#、4#汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作及通讯接线完成 0 台（已结束），1#、7#、12#箱变低压电缆接头制作 21 根（累计完成 88%），4#、5#防火泥封堵，15#高压电缆头制作累计完成 15 台（已结束），组件背板接地完成 13 组。 3、1-4#、12#钢格栅安装加固，累计安装完成 13 台；栏杆爬梯焊接加固，累计安装完成 12 台。 4、升压站混凝土道路养护。 5、组件到货 5 车。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 聂文

记录人:刘俊俊

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：