

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 20 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 5° -10°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区组件安装, 要求用两平一弹的方式安装。 2、现场整改消缺。	
施 工 情 况	施工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6843 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高压电缆敷设 0 米, 累计完成 3296 米; 光伏区组件安装完成 0.33MW, 累计安装完成 5.44MW。 2、光伏区 1#、4#汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作及通讯接线完成 0 台 (已结束), 1#、7#、12#箱变低压电缆接头制作 0 根 (已结束), 15#高压电缆头制作累计完成 15 台 (已结束)。 3、8#、13#-15#钢格栅安装, 累计安装完成 15 台; 5-7#栏杆爬梯安装, 累计安装完成 12 台。 4、升压站、光伏区收尾消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 聂文
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):