

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 23 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 5° -10°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区组件安装, 要求用两平一弹的方式安装。 2、现场巡视光伏区组件背板接线, 要求使用对校螺丝连接。 3、现场巡视光伏区箱变油池、SVG 鹅卵石铺设。 4、现场巡视光伏区光伏线敷设。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 漂 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6843 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高压电缆敷设 0 米, 累计完成 3296 米; 光伏区组件安装完成 0.72MW, 累计安装完成 7.35MW。 2、8#、13#-15#钢格栅安装, 累计安装完成 15 台; 5-7#栏杆爬梯安装, 累计安装完成 12 台。 3、15#组串连接 10 组, 8#背板接线 7 组, 14#做 MC4 接头 80 副, 1、2、13-15#箱变接地补焊, 汇流箱测开路电压、防火泥封堵, 5#光伏线敷设 2150 米。 4、8-13#箱逆变基础油池、升压站 SVG 鹅卵石铺设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 聂文

记录人:刘俊俊

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：