

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 26 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 5° -10°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区组件安装, 要求用两平一弹的方式安装。 2、现场巡视光伏区 MC4 插头连接, 要求按照施工工艺施工。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 漂 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6843 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高压电缆敷设 0 米, 累计完成 3296 米; 光伏区组件安装完成 0.54MW, 累计安装完成 8.75MW。 2、3#MC4 插头 150 副, 3-5#箱逆变防火封堵, 整改消缺。 3、电动伸缩门、水泵安装, 电气消缺。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 聂文	
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	