

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 28 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 5° -10°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区组件安装, 要求施工人员做好安全措施。 2、现场巡视光伏区 MC4 插头连接, 要求按照施工工艺施工。 3、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6843 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高压电缆敷设 0 米, 累计完成 3296 米; 光伏区组件安装完成 0.93MW, 累计安装完成 9.68MW。 2、4#MC4 插头 150 副, 1#组串 35 组, 防火封堵, 整改消缺。 3、开关站电气消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 聂文
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):