

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 29 日

天气: 晴

星期: 旦

气温: 5° -10°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区组件安装, 要求安装组件时做好安全措施。 2、现场巡视光伏区大跨度桥架支撑加固。 3、整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 漂 阳 建 设 集 团 有 限 公 司	1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6843 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高压电缆敷设 0 米, 累计完成 3296 米; 光伏区组件安装完成 0.95MW, 累计安装完成 11.48MW。 2、14#组串 40 组, 防火封堵, 整改消缺, 场区大跨度桥架支撑加固。15#120 组、1#112 组具备送电条件。 3、开关站土建、电气消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 聂文
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):