

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 03 月 12 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 1-8°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、整理完善监理资料。 2、召开项目复工前准备例会。 3、针对湖区浸泡在水中的组件, 下发相应的监理通知单, 让施工单位尽快倒运至岸上。 4、现场组件安装, 要求施工单位做好疫情防护措施及施工防护用具的佩戴工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6843 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高压电缆敷设 0 米, 累计完成 3296 米; 光伏区组件安装完成 0MW, 累计安装完成 17MW。 2、光伏区组串 0MW, 累计完成 12.5MW。 3、开工前材料准备, 竹筏制作, 组件板散料、倒运。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):