

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2020 年 03 月 19 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 1-5°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、整理完善监理资料。<br>2、现场组件安装, 监理人员巡视发现施工单位未做好防护工作, 要求施工单位做好疫情防护措施及施工防护用具的佩戴工作。<br>3、现场巡视要求施工单位安装组件时轻拿轻放, 确保安装组件无隐裂及破损现象。<br>4、现场电气施工人员较少, 要求施工单位增加电气施工人员, 确保跟上电气施工。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                           | <div style="text-align: center;">施工内容及进度</div> 1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6843 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高压电缆敷设 0 米, 累计完成 3296 米; 光伏区组件安装完成 0.47MW, 累计安装完成 19.37MW。<br>2、光伏区组串完成 0.2MW, 累计完成 17.27MW。<br>3、施工人员: 55 人, 电气施工人员到场 8 人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                | 王明官    刘俊俊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 记录人: 刘俊俊                   |                                                                                                                                                                | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |