

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 03 月 20 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 1-5°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、整理完善监理资料。 2、现场组件安装, 监理人员巡视发现施工单位未做好防护工作, 要求施工单位做好疫情防护措施及施工防护用具的佩戴工作。 3、现场巡视要求施工单位安装组件时轻拿轻放, 确保安装组件无隐裂及破损现象。 4、现场电气施工人员较少, 要求施工单位增加电气施工人员, 确保跟上电气施工。 5、召开监理例会, 整理会议内容, 下发至施工单位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6843 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高压电缆敷设 0 米, 累计完成 3296 米; 光伏区组件安装完成 0.5MW, 累计安装完成 19.87MW。 2、光伏区组串完成 0.35MW, 累计完成 17.62MW。 3、施工人员: 55 人, 电气施工人员到场 8 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):