

监 理 日 志 ()

日期：2020 年 03 月 21 日

天气: 晴

星期：六

气温: 1-5°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监理单位	1、整理完善监理资料。 2、现场组件安装，监理人员巡视发现施工单位未做好防护工作，要求施工单位做好疫情防护措施及施工防护用具的佩戴工作。 3、现场巡视要求施工单位安装组件时轻拿轻放，确保安装组件无隐裂及破损现象。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6843 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6843 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完 0 米，累计敷设完成 32985 米；通讯电缆敷设 0 米，累计完成 10218 米；高压电缆敷设 0 米，累计完成 3296 米；光伏区组件安装完成 0.59MW，累计安装完成 20.46MW。 2、光伏区组串完成 0.32MW，累计完成 17.94MW。 3、施工人员：55 人，电气施工人员到场 8 人。
其它事项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：