

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2020年03月27日

天气: 多云

星期: 五

气温: 5-21°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、整理完善监理资料。 2、现场巡视光伏区组件安装,要求施工人员佩戴安全帽及安全带施工,确保施工安全。	
施 工 情 况	施工单位  江苏溧阳 建设集团 有限公司	施工内容及进度  1、桥架安装完成 0 米,累计完成 6843 米;桥架内接地完成 0 米,累计完成 6843 米;环网接地施工完成 0 米,累计完成 12223 米;1*4 光伏电缆敷设完成 0 米,累计完成 351012 米;低压电缆敷设完 0 米,累计敷设完成 32985 米;通讯电缆敷设 0 米,累计完成 10218 米;高压电缆敷设 0 米,累计完成 3296 米;光伏区组件安装完成 0.16MW,累计安装完成 21.38MW。 2、光伏区组串完成 0.2MW,累计完成 18.59MW。 3、施工人员:组件安装 36 人,电气施工人员到场 12 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):