

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 03 月 30 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 6-15°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、早上七点半到现场巡视, 要求进场施工人员做好安全文明施工培训及技术交底。 2、要求施工单位清理现场施工垃圾, 避免对环境造成污染。 3、监理资料完善整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6843 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高压电缆敷设 0 米, 累计完成 3296 米; 光伏区组件安装完成 0MW, 累计安装完成 21.55MW。 2、光伏区组串完成 0MW, 累计完成 18.82MW。 3、施工人员: 组件安装 35 人, 电气施工人员到场 12 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):