

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 04 月 02 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 9-14°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监理资料完善整理 2、要求施工单位清理现场施工垃圾,整理现场施工材料,下发监理工作联系单一份(编号:024)。 3、现场组件安装,监理人员巡视发现施工单位未做好防护工作,要求施工单位做好疫情防护措施及施工防护用具的佩戴工作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米,累计完成 6843 米;桥架内接地完成 0 米,累计完成 6843 米;环网接地施工完成 0 米,累计完成 12223 米;1*4 光伏电缆敷设完成 0 米,累计完成 351012 米;低压电缆敷设完 0 米,累计敷设完成 32985 米;通讯电缆敷设 0 米,累计完成 10218 米;高压电缆敷设 0 米,累计完成 3296 米;光伏区组件安装完成 0.06MW,累计安装完成 21.81MW。 2、光伏区组串完成 0MW,累计完成 18.89MW。 3、施工人数 34 人。 4、组件安装,MC4 插头安装,组件接地线安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):