

监 理 日 志 ()

日期: 2020年 04月 04日

天气: 晴

星期: 六

气温: 8-20°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监理资料完善整理 2、在现场巡视中发现划船人员未穿救生衣,个别工人未戴安全帽,现场要求正确佩戴防护用品. 3、要求施工方疫情期间做好防护措施.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6843 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高压电缆敷设 0 米, 累计完成 3296 米; 光伏区组件安装完成 0.04MW, 累计安装完成 21.85MW。 2、背板接线完成完成 30 组, 组串线连接 30 组 3、消缺整改 4、施工人数 44 人, 竹筏 21 只。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):