

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 04 月 10 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 7-19°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监理资料完善整理 2、要求施工方疫情期间做好防护措施。 3、关于整改消缺事宜，下发两份简历工作联系单（编号：027、028） 4、下午召开监理例会，会议记录整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6843 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6843 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完 0 米，累计敷设完成 32985 米；通讯电缆敷设 0 米，累计完成 10218 米；高压电缆敷设 0 米，累计完成 3296 米；光伏区组件安装完成 0.04MW，累计安装完成 21.85MW。 2、背板接线完成完成 30 组，组串线连接 30 组 3、损坏组件清理记录 4、场区道路垃圾清理 5、施工人数 45 人，竹筏 21 只，220 挖机一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: