

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 04 月 12 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 5-21°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工方疫情期间做好防护措施。 2、现场巡视中发现已安装的部分组件螺丝未紧固到位，要求施工单位进行检查并整改，下发监理工作联系单 1 份（编号：029） 3、部分施工人员未佩戴安全帽，要求施工单位做好安全交底。 4、监理资料整理完善。	
施 工 情 况	施工单位 江苏溧阳建设集团 有限公司	施工内容及进度 1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6843 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6843 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完 0 米，累计敷设完成 32985 米；通讯电缆敷设 0 米，累计完成 10218 米；高压电缆敷设 0 米，累计完成 3296 米；光伏区组件安装完成 0MW，累计安装完成 21.85MW。 2、损坏组件清理记录 3、场区道路垃圾清理 4、箱逆变基础土方清理 5、施工人数 45 人，竹筏 21 只，220 挖机一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: