

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 04 月 13 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 10-22°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工方疫情期间做好防护措施。 2、现场巡视中发现部分施工人员未佩戴安全帽,要求施工单位做好安全交 底。 3、监理资料整理完善。	
施 工 情 况	施工单位 江苏溧阳 建设集团 有限公司	施工内容及进度 1、桥架安装完成 0 米,累计完成 6843 米;桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米;环网接地施工完成 0 米,累计完成 12223 米;1*4 光伏电缆敷设完成 0 米,累计完成 351012 米;低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米;通讯电缆敷设 0 米,累计完成 10218 米;高 压电缆敷设 0 米,累计完成 3296 米;光伏区组件安装完成 0MW,累计 安装完成 21.85MW。 2、场区道路垃圾清理 3、箱逆变基础土方清理 4、支架拉杆安装 5、施工人数 20 人,竹筏 14 只。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):