

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 04 月 15 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 12-23°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位做好疫情防控工作，每天上下班对工人进行体温测量。 2、要求施工单位尽快消缺整改。 3、监理资料整理完善。	
施 工 情 况	施工单位 江苏溧阳 建设集团 有限公司	施工内容及进度 1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6843 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6843 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完 0 米，累计敷设完成 32985 米；通讯电缆敷设 0 米，累计完成 10218 米；高压电缆敷设 0 米，累计完成 3296 米；光伏区组件安装完成 0MW，累计安装完成 21.85MW。 2、支架拉杆安装 70 组，剩余 100 组 3、组件接地线安装 4、汇流箱编号喷涂 5、施工人数 28 人，竹筏 14 只。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):