

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 04 月 27 日

天气: 雷阵雨转多云

星期: 二

气温: 7-18°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位做好疫情防控工作, 每天上下班对工人进行体温测量。 2、要求施工单位对场区、开关站及外线尽快消缺整改。 3、监理资料整理完善。 4、要求施工单位尽快安装调试好光伏区的视频监控。 5、要求施工单位清理干净现场材料及垃圾, 做好环境恢复工作, 并下发监 理工作联系单。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳 建设集团 有限公司	1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6843 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高 压电缆敷设 0 米, 累计完成 3296 米; 光伏区组件安装完成 0MW, 累计 安装完成 21.85MW 2、组件错位消缺整改、组件间接地线安装。 3、汇流箱通讯消缺整改。 4、施工人数 16 人, 竹筏 14 只。 5、安装桥架盖板。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人: 王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):