

监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 03 日

天气：晴

星期：日

气温：20-35°

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位做好疫情防控工作，每天上下班对工人进行体温测量。 2、要求施工单位对场区、开关站及外线尽快消缺整改。 3、监理资料整理完善。 4、要求施工单位尽快调试好光伏区的视频监控。 5、厂家维修 12 区 1 号逆变器。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6843 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6843 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完 0 米，累计敷设完成 32985 米；通讯电缆敷设 0 米，累计完成 10218 米；高压电缆敷设 0 米，累计完成 3296 米；光伏区组件安装完成 0MW，累计安装完成 21.85MW 2、组件错位消缺整改、组件间接地线安装。 3、汇流箱通讯消缺整改。 4、施工人数 6 人，竹筏 14 只。 5、安装桥架盖板。 6、厂家维修 12 区 1 号逆变器。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：