

监 理 日 志

日期: 2020 年 05 月 22 日

天气: 多云转晴

星期: 五

气温: 21-32°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位做好疫情防控工作, 每天上下班对工人进行体温测量。 2、要求施工单位对场区、开关站及外线尽快消缺整改。 3、监理资料整理完善。 4、要求施工单位尽快清理现场剩余材料及垃圾。 5、要求施工工人高空作业佩戴好安全防护用品。 6、组织召开监理例会, 要求施工单位尽快整改消缺。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6843 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高压电缆敷设 0 米, 累计完成 3296 米; 光伏区组件安装完成 0MW, 累计安装完成 21.85MW 2、组件错位及补组件间接地线消缺整改。 3、施工人数 3 人, 竹筏 3 只。 4、安装桥架盖板整改。 5、现场安装的组件整改消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人: 王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):