

监 理 日 志

日期：2020年05月26日

天气：阴转多云

星期：二

气温：19-31°

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位做好疫情防控工作，每天上下班对工人进行体温测量。 2、要求施工单位对场区、开关站及外线尽快消缺整改。 3、监理资料整理完善。 4、要求施工单位尽快清理现场剩余材料及垃圾。 5、要求施工工人高空作业佩戴好安全防护用品。 6、汇流箱厂家维修人员今天已开始维修。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6843 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6843 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完 0 米，累计敷设完成 32985 米；通讯电缆敷设 0 米，累计完成 10218 米；高压电缆敷设 0 米，累计完成 3296 米；光伏区组件安装完成 0MW，累计安装完成 21.85MW 2、组件错位及补组件间接地线消缺整改。 3、施工人数 3 人，竹筏 3 只。 4、安装桥架盖板整改。 5、现场安装的组件整改消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官	
记录人：王明官	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	