

监 理 日 志

日期: 2020 年 06 月 10 日

天气: 雷阵雨转多云

星期: 三

气温: 24-31°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位做好疫情防控工作, 每天上下班对工人进行体温测量。 2、要求施工单位增加施工工人对场区、开关站及外线尽快消缺整改。 3、监理资料整理完善。 4、要求施工单位尽快清理现场剩余材料及垃圾。 5、要求施工单位做好安全防护措施, 确保施工安全。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6843 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高压电缆敷设 0 米, 累计完成 3296 米; 光伏区组件安装完成 0MW, 累计安装完成 21.85MW 2、上午下雨未施工, 下午现场 2 名施工人员组件整改消缺。 3、因汇流箱厂家维修人员生病住院未维修。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人: 王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):