

# 监 理 日 志

日期: 2020 年 06 月 21 日

天气: 多云转阴

星期: 日

气温: 22-27°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、要求施工单位做好疫情防控工作, 每天上下班对工人进行体温测量。<br>2、要求施工单位对场区、开关站及外线尽快消缺整改。<br>3、监理资料整理完善。<br>4、要求施工单位尽快清理现场剩余材料及垃圾。<br>5、要求施工单位做好安全防护措施, 确保施工安全。 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                 | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 江苏溧阳建设集团有限公司                                                                                                                         | 1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6843 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高压电缆敷设 0 米, 累计完成 3296 米; 光伏区组件安装完成 0MW, 累计安装完成 21.85MW<br>2、现场没有工人施工。<br>3、汇流箱厂家维修人员现场维修汇流箱。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                      | 王明官                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 记录人: 王明官                   |                                                                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                                                                                                                                                                                  |