

# 监 理 日 志

日期: 2020 年 07 月 18 日

天气: 大雨转暴雨

星期: 六

气温: 23-26°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

|                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、今天下雨现场无人施工。<br>2、监理资料整理完善。<br>3、下午陪同业主检查光伏区及外线。 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                              | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 江苏溧阳建设集团有限公司                                      | 1、桥架安装完成 0 米, 累计完成 6843 米; 桥架内接地完成 0 米, 累计完成 6843 米; 环网接地施工完成 0 米, 累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米, 累计完成 351012 米; 低压电缆敷设完 0 米, 累计敷设完成 32985 米; 通讯电缆敷设 0 米, 累计完成 10218 米; 高压电缆敷设 0 米, 累计完成 3296 米; 光伏区组件安装完成 0MW, 累计安装完成 21.85MW<br>2、现场因下雨未施工。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 本日现场监理人员                   |                                                   | 王明官                                                                                                                                                                                                                                            |
| 记录人: 王明官                   |                                                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                                                                                                                                                           |